

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

6259

Ansvar nr:

617

Prosjektnavn:

Sanering avløp Lønset

Prosjektets målsetning:

Måle var å minske innlekking av fremmedvann til spillvannsnettet. Dette ble gjort ved å legge nye separate ledninger for spillvann og overvann.

Prosjektets måloppfyllelse:

100%

Utgifter pr. år:	Regnskap			Totalt regnskap	Totalt budsjett	Avvik
	2019 og eldre	2020	2021			
			834 503	834 503	730 000	104 503
Sum utgifter	0	0	834 503	834 503	730 000	104 503
Finansiert slik:						
Bruk av lån			-834 503	-834 503	-730 000	-104 503
Bruk av fond: <i>Lån av ubundne kapitalfond</i>				0		0
Bruk av fond: <i>(skriv inn type fond)</i>				0		0
Salg av anleggsmidler				0		0
Statstilskudd				0		0
Mva-kompensasjon				0		0
Gaver				0		0
Refusjon fra staten				0		0
Refusjon fra private				0		0
Annet:				0		0
Annet:				0		0
Sum inntekter	0	0	-834 503	-834 503	-730 000	-104 503

0

Rapportering og evaluering:

Prosjektet er ferdig. Vi fikk noen tillegg på grunn av vanskelige grunnforhold(fjell).

Prosjektorganisering:

Egenregi

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:

Egenregi

Fremdrift:

Ferdig.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

Vanskelige grunnforhold(fjell).