

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

8269

Ansvar nr:

665

Prosjektnavn:

Utvikling kommunal grunn Vangslia - etablering av ledningsanlegg overvann

Prosjektets målsetning:

Selge del av kommunens eiendom 271/8 slik at denne blir utvikling til fritidsformål i tråd med forutsetninger i arealplan - samt etablere overvannsanlegg.

Prosjektets måloppfyllelse:

Fullført i tråd med målsetting

Utgifter pr. år:	Regnskap			Totalt regnskap	Totalt budsjett	Avvik
	2019 og eldre	2020	2021			
			817 316	817 316	1 092 000	-274 684
Sum utgifter	0	0	817 316	817 316	1 092 000	-274 684
Finansiert slik:						
Bruk av lån				0		0
Bruk av fond: <i>Lån av ubundne kapitalfond</i>						
Bruk av fond: <i>(skriv inn type fond)</i>				0		0
Salg av anleggsmidler				0		0
Statstilskudd				0		0
Mva-kompensasjon			-21 246	-21 246		-21 246
Gaver				0		0
Refusjon fra staten				0		0
Refusjon fra private				0		0
Annet: Salg av tomt del av 271/8			-3 092 160	-3 092 160	-3 092 000	-160
Annet: Avsetning til generelt kapitalfond			2 296 090	2 296 090	2 000 000	296 090
Sum inntekter	0	0	-817 316	-817 316	-1 092 000	274 684

0

Rapportering og evaluering:

Prosjektet inneholdt i utgangspunktet kun et salg av del av kommunens eiendom gnr. 271 bnr. 8. Etter at eiendommen var solgt ble det under opparbeidelse av VA anlegg oppdaget en kommunal overvannsledning som krysset utbyggingsområdet. For å vurdere viktigheten av ledningen ble det fra kommunens side bestilt en overvannsvurdering i området. Denne konkluderte med at ledningen ikke kunne kuttes ut men at overvannssystemet i området måtte oppgraderes. På grunn av svært kort tid til igangsetting av heisanleggene og vinteren, samt at det ble vurdert som stor risiko å ikke ha overvannsanlegget klart før vårflo, ble det gjort en direkteanskaffelse for gjennomføring av anlegget. Dette forholdet ble rapportert som del av tertalrapport 2, 2021. Kostnadene er finansiert gjennom tomtosalget med en inntekt på kr 3092160,-.

Prosjektorganisering:

Tekniske tjenester prosjektledelse/byggeledelse

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:

Direkteanskaffelse.

Fremdrift:

Ferdigstillelse innen søproduksjon starter i Vangslia 2021, ca november.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

Kostnader lavere enn først antatt.