

SLUTTRAPPORTProsjektnr. Ansvar nr: Prosjektnavn: **Prosjektets målsetning:**

Del av nyanlegg som belastes selvkostområdet.

Prosjektets måloppfyllelse:

100%

Utgifter pr. år:	Regnskap			Totalt regnskap	Totalt budsjett	Avvik
	2019 og eldre	2020	2021			
			500 010	500 010	500 000	10
Sum utgifter	0	0	500 010	500 010	500 000	10
Finansiert slik:						
Bruk av lån			-500 010	-500 010	-500 000	-10
Sum inntekter	0	0	-500 010	-500 010	-500 000	-10

Rapportering og evaluering:

Denne delen av prosjektet er ferdig.

Prosjektorganisering:

Egenregi

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:

Egenregi

Fremdrift:

Ferdig.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

Vanskelige grunnforhold(fjell).