

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

6246

Ansvar nr:

610

Prosjektnavn:

Tiltak myke trafikanter

Prosjektets målsetning:

Etablering av nye gatelys.

Prosjektets måloppfyllelse:

Det er etablert 13 nye gatelys: Rognvegen (4), Museumsvegen (4), Gorsetvegen (4) og Høgmovegen (1).

Utgifter pr. år:	Regnskap			Totalt regnskap	Totalt budsjett	Avvik
	2019 og eldre	2020	2021			
Opparbeidelse			606 550	606 550	588 000	18 550
Sum utgifter	0	0	606 550	606 550	588 000	18 550
Finansiert slik:						
Bruk av lån			-15 240	-15 240		-15 240
Bruk av fond: <i>Lån av generelt kapitalfond</i>			-270 000	-270 000	-270 000	0
Mva-kompensasjon			-121 310	-121 310	-118 000	-3 310
Refusjon fra fylkeskommunen			-200 000	-200 000	-200 000	0
Sum inntekter	0	0	-606 550	-606 550	-588 000	-18 550

0

Rapportering og evaluering:

Prosjektorganisering:

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:

Begrenset anbudskonkurranse.

Fremdrift:

Gjennomført i 2021.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett: