

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

6271

Ansvar nr:

617

Prosjektnavn:

Oppgradering PLS, avløp

Prosjektets målsetning:

Bytte ut utdatert PLS (styringssystemet) på Oppdal sentrum renseanlegg.

Prosjektets måloppfyllelse:

100% - (med unntak av implementeringen, som vil skje medio februar 2022)

Utgifter pr. år:	Regnskap			Totalt regnskap	Totalt budsjett	Avvik
	2019 og eldre	2020	2021			
			434 254	434 254	450 000	-15 746
Sum utgifter	0	0	434 254	434 254	450 000	-15 746
Finansiert slik:						
Bruk av lån			-434 254	-434 254	-450 000	15 746
Bruk av fond: <i>Lån av ubundne kapitalfond</i>				0		0
Bruk av fond: <i>(skriv inn type fond)</i>				0		0
Salg av anleggsmidler				0		0
Statstilskudd				0		0
Mva-kompensasjon				0		0
Gaver				0		0
Refusjon fra staten				0		0
Refusjon fra private				0		0
Annet:				0		0
Annet:				0		0
Sum inntekter	0	0	-434 254	-434 254	-450 000	15 746

0

Rapportering og evaluering:

Prosjektet tok noe lengre tid enn først antatt, men den nye PLS'n ser ut til å fungere som tiltenkt.

Prosjektorganisering:

Leverandør har prosjektert og testet den nye PLS'n før motnering og implementering på Oppdal sentrum renseanlegg. Oppdragsgiver bestilte produktet ferdig montert og igangsatt.

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:

Det er ikke utført konkurranse i dette prosjektet. Det er vurdert slik at det ikke lar seg gjøre å benytte andre firmas produkter til akkurat denne funksjonen, med mindre man kjøper inn et helt nytt system for å styre renseanlegget. Det vurderes til at det ikke er økonomisk forsvarlig å bytte styringssystemer for et så gammelt anlegg.

Fremdrift:

Den nye PLS'n er ferdig testet og ser ut til å fungere, men det gjenstår å sette den i drift på Oppdal sentrum Renseanlegg. Dette vil bli utført 14. februar.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett: