

**SLUTTRAPPORT**

Prosjektnr.

6403

Ansvar nr:

617

Prosjektnavn:

Sanering avløp Kantarellvegen

**Prosjektets målsetning:**

Sanere gamle avløpsledninger i Kantarellvegen og erstatte disse med nye avløpsledninger som skal vare i 100 år.

**Prosjektets måloppfyllelse:**

100%

Utgifter pr. år:	Regnskap			Totalt regnskap	Totalt budsjett	Avvik
	2019 og eldre	2020	2021			
			858 879	858 879	890 000	-31 121
<b>Sum utgifter</b>	0	0	858 879	858 879	890 000	-31 121
<b>Finansiert slik:</b>						
Bruk av lån			-858 879	-858 879	-890 000	31 121
Bruk av fond: <i>Lån av ubundne kapitalfond</i>				0		0
Bruk av fond: <i>(skriv inn type fond)</i>				0		0
Salg av anleggsmidler				0		0
Statstilskudd				0		0
Mva-kompensasjon				0		0
Gaver				0		0
Refusjon fra staten				0		0
Refusjon fra private				0		0
Annet:				0		0
Annet:				0		0
<b>Sum inntekter</b>	0	0	-858 879	-858 879	-890 000	31 121

0

**Rapportering og evaluering:**

I dette prosjektet skiftet vi ut gamle avløpsledninger i Kantarellvegen og erstattet disse med nye avløpsledninger.

**Prosjektorganisering:**

Egenregi

**Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:**

Egenregi, totalentreprise.

**Fremdrift:**

Ferdig.

**Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:**