

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

6819

Ansvar nr:

671

Prosjektnavn:

Sanering av asbest formålsbygg

Prosjektets målsetning:

Kartlegging av asbest i kommunens bygninger gjennomført 2019. Utvalgte risikoforekomster ved Drivdale skole ble sanert 2020 og 2021.

Prosjektets måloppfyllelse:

Kartlegging viste at fyrrom ved Drivdalen skole hadde risiko med anbefalt sanering av forekomsten.

Utgifter pr. år:	Regnskap			Totalt regnskap	Totalt budsjett	Avvik
	2019 og eldre	2020	2021			
Investeringsutgift			228 292	228 292	187 000	41 292
Sum utgifter	0		228 292	228 292	187 000	41 292

Finansiert slik:

Bruk av lån				0		0
Bruk av fond: <i>Lån av ubundne kapitalfond</i>			-182 634	-182 634	-150 000	-32 634
Bruk av fond: <i>(skriv inn type fond)</i>				0		0
Salg av anleggsmidler				0		0
Statstilskudd				0		0
Mva-kompensasjon			-45 658	-45 658	-37 000	-8 658
Gaver				0		0
Refusjon fra staten				0		0
Refusjon fra private				0		0
Annet:				0		0
Annet:				0		0
Sum inntekter	0	0	-228 292	-228 292	-187 000	-41 292

0

Rapportering og evaluering:

Asbest med høg risiko fjernet

Prosjektorganisering:

Egen styring. Innleid utførelse.

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:

Egenstyring. Ekstern anbudskonkurranse.

Fremdrift:

Prosjekte er gjennomført.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

Re-isolering av varmerør medførte noe mer arbeid enn forutsett.