

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

1172

Ansvar nr:

140

Prosjektnavn:

Ny kontorlokaler økonomi, flytting

Prosjektets målsetning:

Økonomikontoret flyttet til 3. etasje i rådhuset (Statens Hus) slik at innvandrertjenesten kunne flytte inn på rådhuset.

Prosjektets måloppfyllelse:

Kostnadene er i hovedsak knyttet til anskaffelse av inventar og utstyr for å kunne ta i bruk lokalene. Det ble hensiktsmessige lokaler.

Utgifter pr. år:	Regnskap			Totalt regnskap	Totalt budsjett	Avvik
	2019 og eldre	2020	2021			
		159 816	55 329	215 145	228 000	-12 855
Sum utgifter	0	159 816	55 329	215 145	228 000	-12 855

Finansiert slik:

Bruk av lån				0		0
Bruk av fond: <i>Lån av ubundne kapitalfond</i>				0		0
Bruk av fond: <i>(skriv inn type fond)</i>		-172 116		-172 116	-182 000	9 884
Salg av anleggsmidler				0		0
Statstilskudd				0		0
Mva-kompensasjon		-43 029		-43 029	-46 000	2 971
Gaver				0		0
Refusjon fra staten				0		0
Refusjon fra private				0		0
Annet:				0		0
Annet:				0		0
Sum inntekter	0	-215 145	0	-215 145	-228 000	12 855

0

Rapportering og evaluering:**Prosjektorganisering:****Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:****Fremdrift:****Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:**