

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

6251

Ansvar nr:

610

Prosjektnavn:

Forsterkning Gamle Kongeveg 2021

Prosjektets målsetning:

Forsterke eksisterende grusveg.

Prosjektets måloppfyllelse:

Grusvegen ble forsterket fra Stenløkkvegen og 650 m mot nordøst.

Utgifter pr. år:	Regnskap			Totalt regnskap	Totalt budsjett	Avvik
	2019 og eldre	2020	2021			
Opparbeidelse veg			750 000	750 000	774 000	-24 000
Sum utgifter	0	0	750 000	750 000	774 000	-24 000
Finansiert slik:						
Bruk av fond: <i>Disposisjonsfondet</i>			-600 000	-600 000	-619 000	19 000
Mva-kompensasjon			-150 000	-150 000	-155 000	5 000
Sum inntekter	0	0	-750 000	-750 000	-774 000	24 000

0

Rapportering og evaluering:

Prosjektorganisering:

Egenregi.

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:

Begrenset anbudskonkurranse.

Fremdrift:

Gjennomført i 2021.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett: