

**SLUTTRAPPORT**Prosjektnr.  Ansvar nr: Prosjektnavn: **Prosjektets målsetning:**

Sanere gamle vannledninger i Bjørndalsvegen og erstatte disse med nye vannledninger som skal vare i 100 år.

**Prosjektets måloppfyllelse:**

100%

Utgifter pr. år:	Regnskap			Totalt regnskap	Totalt budsjett	Avvik
	2019 og eldre	2020	2021			
			476 456	476 456	560 000	-83 544
<b>Sum utgifter</b>	0	0	476 456	476 456	560 000	-83 544
<b>Finansiert slik:</b>						
Bruk av lån			-476 456	-476 456	-560 000	83 544
Bruk av fond: <i>Lån av ubundne kapitalfond</i>				0		0
Bruk av fond: <i>(skriv inn type fond)</i>				0		0
Salg av anleggsmidler				0		0
Statstilskudd				0		0
Mva-kompensasjon				0		0
Gaver				0		0
Refusjon fra staten				0		0
Refusjon fra private				0		0
Annet:				0		0
Annet:				0		0
<b>Sum inntekter</b>	0	0	-476 456	-476 456	-560 000	83 544

**Rapportering og evaluering:**

I dette prosjektet skiftet vi ut gamle vannledninger i Bjørndalsvegen og erstattet disse med ny vannledninger

**Prosjektorganisering:**

Egenregi

**Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:**

Egenregi, totalentreprise.

**Fremdrift:**

Ferdig.

**Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:**