

**SLUTTRAPPORT**

Prosjektnr.

6407

Ansvar nr:

612

Prosjektnavn:

Parkering f\_SPA8

**Prosjektets målsetning:**

I forbindelse med SIVAs etablering av parkeringsplasser ble det funnet forurensning i grunnen. Oppdal kommune som grunneier var ansvarlig for å rydde opp i forurensningen.

**Prosjektets måloppfyllelse:**

Forurensede masser ble fjernet og deponert på godkjent plass.

| Utgifter pr. år:                         | Regnskap      |          |                   | Totalt regnskap   | Totalt budsjett   | Avvik          |
|--|---------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|  | 2019 og eldre | 2020     | 2021              |                   |                   |                |
| Arbeid med fjerning av forurensning      |               |          | 1 774 513         | 1 774 513         | 1 790 000         | -15 487        |
| <b>Sum utgifter</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>1 774 513</b>  | <b>1 774 513</b>  | <b>1 790 000</b>  | <b>-15 487</b> |
| <b>Finansiert slik:</b>                  |               |          |                   |                   |                   |                |
| Bruk av fond: <i>Infrastrukturfondet</i> |               |          | -1 419 610        | -1 419 610        | -1 430 000        | 10 390         |
| Mva-kompensasjon                         |               |          | -354 903          | -354 903          | -360 000          | 5 097          |
| <b>Sum inntekter</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>-1 774 513</b> | <b>-1 774 513</b> | <b>-1 790 000</b> | <b>15 487</b>  |

0

**Rapportering og evaluering:**

Det er tidligere lagt fram en sak: K-sak 21/77

**Prosjektorganisering:****Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:****Fremdrift:****Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:**