

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

6823

Ansvar nr:

671

Prosjektnavn:

Ombygging Statens hus - bytte av areal mellom tannklinikk og Nav

Prosjektets målsetning:

Tannklinikk har fått utvidet leieareal på bekosning av redusert areal NAV.

Prosjektets måloppfyllelse:

Vinn Vinn for begge leietakere

Utgifter pr. år:	Regnskap			Totalt regnskap	Totalt budsjett	Avvik
	2019 og eldre	2020	2021			
Investeringsutgift			238 921	238 921	250 000	-11 079
Sum utgifter	0		238 921	238 921	250 000	-11 079

Finansiert slik:

Bruk av lån				0		0
Bruk av fond: <i>Lån av ubundne kapitalfond</i>				0		0
Bruk av fond: <i>(skriv inn type fond)</i>				0		0
Salg av anleggsmidler				0		0
Statstilskudd				0		0
Mva-kompensasjon				0		0
Gaver				0		0
Refusjon fra fylkeskommune			-238 921	-238 921	-250 000	11 079
Refusjon fra private				0		0
Annet:				0		0
Annet:				0		0
Sum inntekter	0	0	-238 921	-238 921	-250 000	11 079

0

Rapportering og evaluering:**Prosjektorganisering:**

Egen styring. Innleid utførelse.

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:

Egenstyring. Egen tilbudskonkurranse.

Fremdrift:

Prosjekte er gjennomført.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett: