

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

6107

Ansvar nr:

614

Prosjektnavn:

Diverse fosterkninger ledningsnett vann

Prosjektets målsetning:

Disse midlene skal brukes til akutte behov for forbedringer på ledningsnettet for vann.

Prosjektets måloppfyllelse:

100%

Utgifter pr. år:	Regnskap			Totalt regnskap	Totalt budsjett	Avvik
	2019 og eldre	2020	2021			
			377 303	377 303	500 000	-122 697
Sum utgifter	0	0	377 303	377 303	500 000	-122 697
Finansiert slik:						
Bruk av lån			500 000	500 000	377 303	122 697
Bruk av fond: <i>Lån av ubundne kapitalfond</i>				0		0
Bruk av fond: <i>(skriv inn type fond)</i>				0		0
Salg av anleggsmidler				0		0
Statstilskudd				0		0
Mva-kompensasjon				0		0
Gaver				0		0
Refusjon fra staten				0		0
Refusjon fra private				0		0
Annet:				0		0
Annet:				0		0
Sum inntekter	0	0	500 000	500 000	377 303	122 697

0

Rapportering og evaluering:

Disse midlene skal brukes til akutte behov for forbedringer på ledningsnettet for vann. I 2021 fikk vi akutt behov for å skifte ut vannkum i Smivegen og Aunevegen samt utvidelse av ledningsnett i Bjørkmoen.

Prosjektorganisering:

Egenregi

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:

Egenregi

Fremdrift:

Ferdig.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett: